

«СОГЛАСОВАНО»  
Заместитель главы  
администрации



Ю.А. Казачкин.

«СОГЛАСОВАНО»  
Директор МУП «Теплоснабжение»



С.Я. Евзиханов

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО УК «Возрождение»



Можарин А.И.

**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.**  
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

**1. Общие сведения**

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	г. Белоусово, ул. Лесная, д.1А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО УК «Возрождение»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	2021
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	2374,3
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Теплоснабжение»
6	Материал стен МКД	блок
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Граница эксплуатационной ответственности с РСО	по наружной стене дома
9	Граница эксплуатационной ответственности с собственниками	первое сварное (резьбовое) соединение
10	Наличие в подвале транзитных коммуникаций	отсутствует
11	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
12	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	имеется
13	Система отопления МКД	закрытая
прямая подача в ОП		
14	Наличие ИПУ тепла	отсутствует
15	Схема отопления МКД	двухтрубная
16	Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования	отсутствует

17	Система ГВС в МКД	имеется
		циркуляционная
18	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	смешанные
19	Схема централизованного теплоснабжения	имеется
20	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

## 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024 гг.	209
	2024-2025 гг.	226
	2025-2026 гг.	221
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-
	2025-2026 гг.	-
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкал	201,11
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-
	2025-2026 гг.	-
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию	
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-
	2025-2026 гг.	-
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024 гг.	-
	2024-2025 гг.	-
	2025-2026 гг.	-
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	нет

## 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих пайб	не требуется		
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	содержание	26.05.2026
3	Замена задвижек ЦО	не требуется		

4	Ревизия запорной арматуры	20	содержание	26.05.2026
5	Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении	не требуется		
6	Поверка приборов учета (при их наличии)	не требуется		до 07.07.2029
7	Ремонт освещения в узле ввода ЦО	не требуется		
8	Ремонт крыши, м.п. швов и.т.д.	не требуется		
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет				
1.	Установка дополнительных воздухооборников	-		
2.	Смена оконных блоков в МОП на герметичные пластиковые	не требуется		
3	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	не требуется		

**4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)**

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 г.

Составил:  
заместитель директора ООО УК «Возрождение»



Морозов П.Ю.